

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 21 日 星期六	天气	晴	气温	-2~5℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 200 根，共计到货 14417 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 60 打桩 100 根，分区 84 打桩 70 根，共计完成 13238 根（占地约 802.85 亩）；				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			