

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 22 日 星期日	天气	晴	气温	0~5℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：16 人 打桩机 5 台、挖机 5 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 925 根，共计到货 15342 根，产品合格证齐全。			
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 58 打桩 42 根，分区 60 打桩 100 根，分区 83 打桩 81 根，分区 84 打桩 84 根，共计完成 13545 根（占地约 833.52 亩）。				
检查问题 发现	1、根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)，试验桩数量选取规范有要求，不应少于三根，桩数少于 50 根时，不应少于 2 根。25 区、26 区、50 区、60 区、76 区、83 区、84 区、85 区等各区现已开展打桩施工，应保证按规范施工，确保施工质量以及各种资料的完整性。 2、施工日报填写的资料跟施工现场不一致。				
处理意见 措施结果	1、要求施工单位按图纸及规范要求进行桩基试桩； 2、要求施工单位根据现场实际施工情况认真填写施工日报；				
协调其他 内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			