

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 25 日 星期三	天气	晴	气温	0~10℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 393 根，共计到货 16636 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 58 打桩 116 根，分区 60 打桩 110 根，分区 83 打桩 170 根，分区 85 打桩 156 根，共计完成 14722 根（占地约 900.87 亩）。				
检查问题 发现	无				
处理意见 措施结果	无				
协调其他 内容	核对各区域桩基打桩数量				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			