

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 27 日 星期五		天气	晴	气温	-2~7℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 456 根，共计到货 17368 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人						
打桩机 5 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 58 打桩 93 根，分区 60 打桩 130 根，分区 83 打桩 47 根，分区 85 打桩 110 根，共计完成 15422 根（占地约 982.78 亩）。					
检查问题发现	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			