

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 01 日 星期三	天气	晴	气温	-1~12℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 200 根，共计到货 18533 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 29 打桩 135 根，分区 51 打桩 66 根，分区 58 打桩 84 根，分区 60 打桩 73 根，共计完成 17422 根（占地约 1137.52 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：		