

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 02 日 星期四	天气	晴	气温	0~9℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 298 根，共计到货 18831 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 29 打桩 58 根，分区 51 打桩 23 根，分区 57 打桩 22 根，分区 58 打桩 29 根，共计完成 17554 根（占地约 1146.95 亩）。				
检查发现问题	51-2 区使用的 AB 管桩，设计图纸上明确要求使用 B 桩，施工现场未安图施工。				
处理意见措施	要求施工现场加强技术交底落实情况，拔除已完成的 AB 桩，按图施工。				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			