

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 03 日 星期五	天气	晴	气温	0~10℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 348 根，共计到货 19179 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 29 打桩 45 根，分区 31 打桩 40 根，分区 60 打桩 63 根，共计完成 17702 根（占地约 1158.38 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：		