

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 04 日 星期六	天气	晴	气温	3~11℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 293 根，共计到货 19472 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 29 打桩 54 根，分区 31 打桩 63 根，分区 60 打桩 89 根，分区 60 打桩 112 根，共计完成 18020 根（占地约 1183.12 亩）。				
检查问题 发现	无				
处理意见 措施结果	无				
协调其他 内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			