

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 06 日 星期一	天气	晴	气温	1~14℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：16 人 打桩机 5 台、挖机 5 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 16 根，共计到货 19598 根， 产品合格证齐全。			
施 工 进 度 部 位 情 况	今日施工内容： 光伏区：分区 61 打桩 172 根，共计完成 18301 根（占地约 1214.66 亩）。				
检 查 的 问 发 题 现	无				
处 理 意 见 措 施 结 果	无				
协 或 调 其 内 他 容	组织召开监理例会				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			