

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 08 日 星期三	天气	晴	气温	-1~9℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：16 人 打桩机 5 台、挖机 5 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 107 根，共计到货 20134 根，产品合格证齐全。			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：分区 29 打桩 35 根，分区 61 打桩 56 根，共计完成 18494 根（占地约 1231.1 亩）。				
检 的 查 问 发 题 现	29 区西南堤围上有个别歪斜桩				
处 意 理 见 措 结 施 果	要求施工单位做好技术交底，按规范要求整改完成。				
协 或 调 其 内 他 容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			