

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 12 日 星期日	天气	晴	气温	-1~8℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无。				
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 57 打桩 101 根，分区 60 打桩 90 根，分区 39 打桩 80 根，共计完成 19308 根（占地约 1273.28 亩）。				
检查发现问题	39 区部分桩基出现歪斜现象				
处理意见措施	要求施工单位做好技术交底并落实到位				
协调其他内容	无				
记录人：					总监（总监代表）签阅：