

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 13 日 星期 一	天气	晴	气温	1~12℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：分区 39 打桩 25 根，分区 57 打桩 104 根，共计完成 19676 根（占地约 1312.19 亩）。				
检 的 查 问 发 题 现	39 区一位工人未佩戴安全帽				
处 意 理 见 措 结 施 果	进入施工现场必须正确佩戴安全帽并系好帽带				
协 或 调 其 内 他 容	无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			