

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 15 日 星期三	天气	晴	气温	-2~4℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 39 打桩 71 根，分区 61 打桩 87 根，共计完成 19978 根（占地约 1335.34 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			