

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                 |                                                                |                       |   |    |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|-------|
| 日期              | 2025 年 01 月 16 日 星期四                                           | 天气                    | 晴 | 气温 | -3~8℃ |
| 监理人员动态：4 人      |                                                                | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无。 |   |    |       |
| 施工方人员动态：16 人    |                                                                |                       |   |    |       |
| 打桩机 4 台、挖机 4 台。 |                                                                |                       |   |    |       |
| 施工进度部位情况        | 今日施工内容：<br><br>光伏区：分区 61 打桩 192 根，共计完成 20012 根（占地约 1350.41 亩）。 |                       |   |    |       |
| 检查发现问题          | 无                                                              |                       |   |    |       |
| 处理意见措施结果        | 无                                                              |                       |   |    |       |
| 协调其他内容          | 无                                                              |                       |   |    |       |
| 记录人：徐文平         |                                                                | 总监（总监代表）签阅：           |   |    |       |