

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 15 日 星期六	天气	晴	气温	0~12℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩进场 2 车，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：10 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 83 区桩基施工完成 100 根。				
检 的 查 问 发 题 现	无				
处 意 理 见 措 结 施 果	无				
协 或 调 其 内 他 容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标			