

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 17 日 星期一	天气	晴	气温	0~15℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩进场 750 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：9 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 分区 83 桩基施工完成 139 根、分区 60 打桩 162 根，共计完成 20888 根（占地约 13990.36 亩）。				
检查问题发现	66 区进场管桩长度不符合图纸要求				
处理意见措施结果	要求施工单位退场不合格管桩				
协调其他内容	无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			