

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 18 日 星期二		天气	晴	气温	1~11℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 712 根，共计到货 22784 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：9 人						
打桩机 4 台、挖机 4 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 31 打桩 79 根、分区 48 打桩 103 根、分区 61 打桩 92 根、分区 63 打桩 75 根、分区 66 打桩 172 根，共计完成 21409 根（占地约 1411.12 亩）。					
检查发现问题	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			