

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 21 日 星期五	天气	晴	气温	1~8℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 200 根，共计到货 24397 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：10 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 31 打桩 156 根、分区 61 打桩 119 根、分区 64 打桩 59 根、分区 65 打桩 15 根，共计完成 22671 根（占地约 1496.8 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：					总监（总监代表）签阅：