

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                 |                                                                                           |                                                       |   |    |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|----|------|
| 日期              | 2025 年 02 月 22 日 星期六                                                                      | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 2~8℃ |
| 监理单位动态：4 人      |                                                                                           | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>今日管桩到货 140 根，共计到货 24537 根，产品合格证齐全。 |   |    |      |
| 施工方人员动态：10 人    |                                                                                           |                                                       |   |    |      |
| 打桩机 5 台、挖机 5 台。 |                                                                                           |                                                       |   |    |      |
| 施工进度部位情况        | 今日施工内容：<br><br>今日分区 31 打桩 26 根、分区 61 打桩 141 根、分区 64 打桩 173 根，共计完成 23011 根（占地约 1531.14 亩）。 |                                                       |   |    |      |
| 检查发现问题          | 无                                                                                         |                                                       |   |    |      |
| 处理意见措施结果        | 无                                                                                         |                                                       |   |    |      |
| 协调其他内容          | 无                                                                                         |                                                       |   |    |      |
| 记录人：            |                                                                                           | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |      |