

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 23 日 星期日	天气	晴	气温	-3~7℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 251 根，共计到货 24788 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 61 打桩 120 根、分区 64 打桩 127 根，共计完成 23258 根（占地约 1564.28 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			