监理日志

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 26 日 星期三	天气	晴	气温	5~15℃
监理人员动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 16人		今日管桩到货 262 根, 共计到货 25285			
打桩机5台、挖机5台。					
	今日施工内容:				
施 进工 度	今日分区 49 打桩 140 根、分区 57 打桩 68 根、分区 60 打桩 38 根、分区 67 打桩				
部情位况	144 根,共计完成 24054 根(占地约 1632. 83 亩)。				
1 <u>17</u> 17L					
检 的					
查 问					
发 题 现	5	无			
<u></u>					
措 结	无				
施果					
协 或					
调 其 内 他	- -	无			
容		当床 /	当	タロ タングロ	
记录人:		一盆温(总监代表)	並因:	