

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 27 日 星期四	天气	晴	气温	7~16℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 411 根，共计到货 25696 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：16 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 57 打桩 38 根、分区 60 打桩 53 根、分区 67 打桩 125 根、分区 79 打桩 88 根，共计完成 24557 根（占地约 1654.75 亩）。				
检查发现问题	79 区歪桩太多，垂直度不足；				
处理意见措施	现场已经停止作业，已要求更换看镜子人员并自查整改				
协调其他内容	无				
记录人：					总监（总监代表）签阅：