

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 02 月 28 日 星期五		天气	晴	气温	11~20℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 497 根，共计到货 26281 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人						
打桩机 5 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 49 打桩 93 根、分区 57 打桩 39 根、分区 60 打桩 38 根、分区 67 打桩 95 根、分区 79 打桩 40 根，共计完成 24663 根（占地约 1674.9 亩）。					
检查问题发现	60-4 区歪桩太多，垂直度不足；					
处理意见措施结果	现场已经自查整改					
协调其他内容	无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			