

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 03 日 星期一	天气	雨	气温	5~10℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 696 根，共计到货 27877 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：28 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 49 打桩 61 根、分区 63 打桩 72 根、分区 59 打桩 39 根，共计完成 25677 根。				
检查发现问题	358 县道（分区 60 旁）道路吊卸管桩，缺少支腿导致吊装车辆倾斜 存在安全隐患				
处理意见措施	要求你单位立即整改				
协调其他内容	组织召开监理例会				
记录人：					总监（总监代表）签阅：