

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 04 日 星期二	天气	阴	气温	3~6℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 164 根，共计到货 28041 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：28 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日分区 49 打桩 92 根、分区 51 打桩 39 根、分区 63 打桩 91 根、分区 59 打桩 70 根、分区 79 打桩 64 根，共计完成 26033 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			