

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 05 日 星期三	天气	晴	气温	2~8℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，现场验收合格， 共计到货 28241 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：28 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 49、51、59、63 区光伏区桩基施工，共计完成 26388 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：		