

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 06 日 星期四	天气	晴	气温	1~11℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 318 根，现场验收合格， 共计到货 28559 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：28 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 49、51、59、63、79 区光伏区桩基施工，累计施工 259 根，共计完成 26647 根。				
检 的 查 问 发 题 现	无				
处 意 理 见 措 结 施 果	无				
协 或 调 其 内 他 容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			