

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 10 日 星期一	天气	晴	气温	8~16℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 334 根，现场验收合格， 共计到货 30693 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：20 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 39、49、51、64、80 区光伏区桩基施工，累计施工 501 根，共计完成 27940 根。				
检查发现问题	1、鸭场及 49 区施工现场共 3 位工人未戴安全帽。 2、分区 39-1 桩基施工，发现该区域管桩垂直度偏差过大。				
处理意见措施结果	1、已下达考核通知单 GD-ZHJL-KHD-013。 2、已下达监理通知单 JL-A07-022。				
协调其他内容	1、组织召开监理例会。 2、查看桩基施工现场并进行质量旁站。 3、查看管桩材料进场情况并进行平行检验。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			