

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 11 日 星期二	天气	晴	气温	12~19℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 533 根，现场验收合格， 共计到货 31226 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：20 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台。					
施工进度部位	今日施工内容： 今日 39、49、64、80 区光伏区桩基施工，累计施工 263 根，共计完成 28203 根。				
检查问题发现	分区 80-1 桩基施工，发现该区域管桩垂直度偏差过大。				
处理意见措施	已下达监理通知单 JL-A07-023。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站。 2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			