

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 14 日 星期五		天气	小雨	气温	8~12℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 564 根，共计到货 32622 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：20 人						
打桩机 6 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 39、46、49、51、68 光伏区桩基施工，累计施工 394 根。					
检查发现问题	我项目监理部查看分区 41 管桩转运，发现以下安全问题： 1、安全员未在管桩吊运施工现场监督； 2、现场未拉安全警示带； 3、吊车支腿出现歪斜现象；					
处理意见措施结果	以上问题已下达监理通知单 JL-A07-024					
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站。 2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验。					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			