

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                 |                                                          |  |                                                       |   |    |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|----|-------|
| 日期              | 2025 年 03 月 23 日 星期日                                     |  | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 9~27℃ |
| 监理人员动态：4 人      |                                                          |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>管桩今日到货 100 根，共计到货 34783 根，产品合格证齐全。 |   |    |       |
| 施工方人员动态：16 人    |                                                          |  |                                                       |   |    |       |
| 打桩机 6 台、挖机 5 台。 |                                                          |  |                                                       |   |    |       |
| 施工进度部位情况        | 今日施工内容：<br><br>今日 46、61 光伏区桩基施工，累计施工 186 根，共计完成 31818 根。 |  |                                                       |   |    |       |
| 检查问题发现          | 无                                                        |  |                                                       |   |    |       |
| 处理意见措施结果        | 无                                                        |  |                                                       |   |    |       |
| 协调其他内容          | 1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。<br>2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验，一切正常。     |  |                                                       |   |    |       |
| 记录人：徐文平         |                                                          |  | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |       |