

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 02 日 星期三		天气	晴	气温	6~20℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 415 根，共计到货 38222 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人						
打桩机 5 台、挖机 5 台						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 5、49、60、103 光伏区桩基施工，累计施工 345 根，共计完成 35511 根。					
检 的 查 问 发 题 现	1、施工进度严重滞后； 2、部分管桩顶部存在裂纹、破碎质量问题；					
处 意 理 见 措 结 施 果	1、关于光伏区桩基施工进度相关事宜已下达监理联系单 JL-C03-015； 2、已下达监理通知单 JL-A07-027					
协 或 调 其 内 他 容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站。 2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			