

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 04 日 星期五	天气	晴	气温	12~23℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无。				
施工方人员动态：11 人					
打桩机 3 台、挖机 2 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 49、56、60 光伏区桩基施工，累计施工 256 根，共计完成 36130 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	查看桩基施工现场并进行质量旁站。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				