

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 05 日 星期六	天气	晴	气温	8~21℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 342 根，共计到货 39102 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：15 人					
打桩机 4 台、挖机 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 49、56、60、79 光伏区桩基施工，累计施工 287 根，共计完成 36417 根。				
检查发现问题	1、79 分区多根 7.5 米管桩《泰州市兴园预制构件有限公司》壁厚不符合要求； 2、49 分区道路旁堆放的《江苏华云桩业有限公司》8 米管桩桩头有修补现象；				
处理意见措施	已下达监理通知单 1 份 JL-A07-028				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验，一切正常。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				