

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 12 日 星期六		天气	晴	气温	13~27℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 112 根，共计到货 40669 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：16 人						
打桩机 4 台、挖机 4 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 49、57、60、103 光伏区桩基施工，累计施工 195 根，共计完成 38305 根。					
检查发现问题	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩材料进场情况并进行平行检验，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			