

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 16 日 星期三	天气	晴	气温	19~29℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：4 人					
打桩机 2 台、挖机 2 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 49 光伏区桩基施工，累计施工 56 根，共计完成 38830 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、审查施工单位报审资料。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			