

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 27 日 星期日	天气	晴	气温	12~25℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：18 人					
打桩机 4 台、挖机 2 台、拖拉机 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 3、4、47、62 光伏区桩基施工，累计施工 211 根，光伏区桩基完成 41804 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看升压站施工现场，一切正常。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			