

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 30 日 星期三		天气	晴	气温	18~30℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 600 根，共计到货 43857 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：18 人						
打桩机 4 台、挖机 2 台、拖拉机 2 台。						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 3、4、16、64 光伏区桩基施工，累计施工 327 根，光伏区桩基完成 42941 根。					
检 的 查 问 发 题 现	无					
处 意 理 见 措 结 施 果	无					
协 或 调 其 内 他 容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检验，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			