

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 01 日 星期四		天气	晴	气温	15~27℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 483 根，共计到货 44430 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：18 人						
打桩机 4 台、挖机 2 台、拖拉机 2 台。						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 3、4、16、64 光伏区桩基施工，累计施工 415 根，箱变基础 S68 完成，光伏区桩基完成 43356 根，箱变桩基础完成 6 个。					
检 的 查 问 发 题 现	查看分区 16 桩基施工，发现该区域管桩垂直度偏差过大，存在严重质量问题。					
处 意 理 见 措 结 施 果	已下达监理通知单 1 份 JL-A07-033。					
协 或 调 其 内 他 容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，发现分区 16 桩基垂直度偏差过大，其他一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检验，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			