

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 02 日 星期五	天气	晴	气温	12~23℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 100 根，共计到货 44530 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：18 人					
打桩机 4 台、挖机 2 台、拖拉机 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 3、4、16 光伏区桩基施工，累计施工 277 根，光伏区桩基完成 43633 根。				
检查发现问题	查看分区 2 桩基施工，发现该区域管桩垂直度偏差过大，存在严重质量问题。				
处理意见措施结果	已下达监理通知单 1 份 JL-A07-034。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，发现分区 2 桩基垂直度偏差过大，其他一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检验，一切正常。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				