

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                         |                                                                                                            |  |                                                       |   |    |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期                      | 2025 年 05 月 04 日 星期日                                                                                       |  | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 15~25℃ |
| 监理单位动态：4 人              |                                                                                                            |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>管桩今日到货 105 根，共计到货 44635 根，产品合格证齐全。 |   |    |        |
| 施工方人员动态：18 人            |                                                                                                            |  |                                                       |   |    |        |
| 打桩机 3 台、挖机 2 台、引孔机 1 台。 |                                                                                                            |  |                                                       |   |    |        |
| 施工进度部位情况                | 今日施工内容：<br><br>今日 3、34、16、78 光伏区桩基施工，累计施工 321 根，光伏区桩基完成 44133 根，S56\68\93\95\89 箱变基础桩 5 个完成，箱变桩基础共完成 15 个。 |  |                                                       |   |    |        |
| 检查问题发现                  | 无。                                                                                                         |  |                                                       |   |    |        |
| 处理意见措施结果                | 无。                                                                                                         |  |                                                       |   |    |        |
| 协调其他内容                  | 1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。<br>2、查看管桩进场并进行平行检验，一切正常。                                                           |  |                                                       |   |    |        |
| 记录人：徐文平                 |                                                                                                            |  | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |        |