

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 08 日 星期四	天气	晴	气温	16~23℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无。				
施工方人员动态：21 人					
打桩机 5 台、挖机 3 台、引孔机 1 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 34、78 光伏区桩基施工，累计施工 215 根，光伏区桩基完成 45651 根，S1/2/3/51/52/55/59 箱变基础桩完成 7 个，箱变桩基础共完成 31 个。				
检查发现问题	无。				
处理意见措施	无。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看施工现场安全情况，一切正常。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				