

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                                 |                                                                                     |  |                                                       |   |    |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期                              | 2025 年 05 月 10 日 星期六                                                                |  | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 13~19℃ |
| 监理人员动态：4 人                      |                                                                                     |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>管桩今日到货 680 根，共计到货 46913 根，产品合格证齐全。 |   |    |        |
| 施工方人员动态：24 人                    |                                                                                     |  |                                                       |   |    |        |
| 打桩机 6 台、挖机 4 台、引孔机 2 台、拖拉机 1 台。 |                                                                                     |  |                                                       |   |    |        |
| 施工进度部位情况                        | 今日施工内容：<br><br>今日 3、4、16、34、57、78 光伏区桩基施工，累计施工 429 根，光伏区桩基完成 46592 根，箱变桩基础共完成 34 个。 |  |                                                       |   |    |        |
| 检查问题发现                          | 无。                                                                                  |  |                                                       |   |    |        |
| 处理意见措施结果                        | 无。                                                                                  |  |                                                       |   |    |        |
| 协调其他内容                          | 1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。<br>2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。                                    |  |                                                       |   |    |        |
| 记录人：徐文平                         |                                                                                     |  | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |        |