

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 11 日 星期日	天气	晴	气温	16~25℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 455 根，共计到货 47368 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：24 人					
打桩机 7 台、挖机 5 台、引孔机 2 台、拖拉机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 3、4、16、34、57、70、78 光伏区桩基施工，累计施工 611 根，光伏区桩基完成 47203 根，S7/8/9/10 箱变桩基础完成 4 个，箱变桩基础共完成 38 个。				
检 的 查 问 发 题 现	无。				
处 意 理 见 措 结 施 果	无。				
协 或 调 其 内 他 容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			