

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 13 日 星期二	天气	晴	气温	21~30℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 712 根，共计到货 49105 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：31 人					
打桩机 7 台、挖机 5 台、引孔机 1 台、拖拉机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 今日 3、4、34、57、75、78、90 光伏区桩基施工，累计施工 643 根，光伏区桩基完成 48511 根，箱变桩基础共完成 39 个。				
检 的 查 问 发 题 现	无				
处 意 理 见 措 结 施 果	无				
协 或 调 其 内 他 容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。 3、组织召开监理例会并记录。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			