

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                         |                                                                                     |  |                                                            |   |    |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期                      | 2025 年 05 月 19 日 星期 一                                                               |  | 天气                                                         | 晴 | 气温 | 22~34℃ |
| 监理单位动态：4 人              |                                                                                     |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>管桩今日到货 1314 根，共计到货 53637 根，产品合格证齐全。 |   |    |        |
| 施工方人员动态：17 人            |                                                                                     |  |                                                            |   |    |        |
| 打桩机 6 台、挖机 4 台、拖拉机 1 台。 |                                                                                     |  |                                                            |   |    |        |
| 施工进度部位情况                | 今日施工内容：<br><br>今日 3、4、18、58、77、78 光伏区桩基施工，累计施工 615 根，光伏区桩基完成 52557 根，箱变桩基础共完成 39 个。 |  |                                                            |   |    |        |
| 检查问题发现                  | 无                                                                                   |  |                                                            |   |    |        |
| 处理意见措施结果                | 无                                                                                   |  |                                                            |   |    |        |
| 协调其他内容                  | 1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。<br>2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。                                    |  |                                                            |   |    |        |
| 记录人：徐文平                 |                                                                                     |  | 总监（总监代表）签阅：                                                |   |    |        |