

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 20 日 星期二		天气	晴	气温	24~33℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 496 根，共计到货 54133 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人						
打桩机 6 台、挖机 4 台、拖拉机 1 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 3、4、18、58、77、78 光伏区桩基施工，累计施工 615 根，光伏区桩基完成 53948 根。					
检查问题发现	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			