

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 25 日 星期日	天气	晴	气温	16~28℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 500 根，共计到货 56052 根；产品合格证齐全。			
施工方人员动态：22 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 2、6、34、67 光伏区桩基施工，累计施工 290 根，光伏区桩基完成 55716 根，箱变桩基础 76 完成，共完成 40 个。				
检查问题发现	查看光伏区分区 49 发现危废空桶。				
处理意见措施结果	现场的危废空桶全部禁止使用并立即安排退场处理。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。 3、下达监理通知单 1 份 JL-A07-037。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			