

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 27 日 星期二	天气	晴	气温	18~29℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 976 根，共计到货 57544 根；产品合格证齐全。				
施工方人员动态：31 人					
打桩机 7 台、挖机 6 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 6、34、69、73、74、97、111 光伏区桩基施工，累计施工 657 根，光伏区桩基完成 57050 根。				
检查发现问题	升压站土方回填剩余部分未进行土方回填。				
处理意见措施	要求施工单位剩余部分进行土方回填。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				