

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 05 月 29 日 星期四	天气	晴	气温	17~31℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 400 根，共计到货 58186 根；产品合格证齐全。				
施工方人员动态：21 人					
打桩机 7 台、挖机 6 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 1、34、73、97、111 光伏区桩基施工，累计施工 435 根，光伏区桩基完成 58100 根，箱变桩基础累计完成 47 个。				
检查发现问题	1、34、111 区打桩作业人员未佩戴安全帽。 2、固基厂家进场管桩未标识管桩长度。				
处理意见措施	已下达考核单并限期整改。				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，34、111 区共两位工人未佩戴安全帽、固基厂家进场管桩未标识管桩长度；其他区域一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				